



รายงานผลการดำเนินงาน
และการใช้งบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

(รอบ 6 เดือน)

(ระหว่างเดือน ตุลาคม 2568 – มีนาคม 2569)

องค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมแสง

สำนักปลัด

งานนโยบายและแผน

องค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมแสง

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 (รอบ 6 เดือน)

องค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมแสง (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569)

1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
1	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1(สายบ้านนางจิตติมา รักษาศีล - บ้านนางสาวรัตตินันท์ มหัตกุล)	ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 51.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 204 ตารางเมตร	122,000	ก.พ. – เม.ย. 69			/	-	
2	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 (สายบ้านนางอุดมพร - บ้านนางบังอร)	ขนาดผิวจราจรกว้าง 2.50 เมตร ยาว 54.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 135 ตารางเมตร	82,000	ก.พ. – เม.ย. 69			/	-	
3	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 (สายบ้านนายสิทธิโชค - บ้านนางแดง สุขอินทร์)	ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 50.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 200 ตารางเมตร	117,000	ก.พ. – เม.ย. 69		/		-	
4	โครงการต่อเติมศาลาพักญาติ หมู่ที่ 2	งานพื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 140 ตร.ม. , งานมุงหลังคา จำนวน 140 ตร.ม. ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมแสง	230,000	ก.พ. – เม.ย. 69			/	-	
5	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังป่าช้า หมู่ที่ 2 บ้านเหล่าวิชา	ปริมาณลูกรัง 780.00 ลบ.ม. พร้อมเกรดเกลี่ย บดทับ ตามแบบ องค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมแสง	199,000	ก.พ. – เม.ย. 69			/	-	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
6	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ระบบแรงดึงดูดแบบตัวยู หมู่ที่ 3 (สายบ้านนายอดิศักดิ์ เหลาพรม - บ้านนางคำพันธ์ ปุรงกัน)	รางระบายน้ำระบบแรงดึงดูดแบบตัวยู พร้อม ฝาปิด ขนาด 0.60*0.58*0.06 ม. ยาว 88.00 ม.	251,000	ก.พ. – เม.ย. 69			/	-	
7	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก หมู่ที่ 4 (สายบ้านนายบุญหนัก บุญภา – บ้านนางเต็มใจ นามมทวงศ์)	ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 43.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 172.00 ตารางเมตร	109,000	ก.พ. – เม.ย. 69		/		-	
8	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ระบบแรงดึงดูดแบบตัวยู หมู่ที่ 4 (สายสี่แยกบ้านนายทองม้วน-บ้าน นายรัศมี ดอนน้อย)	รางระบายน้ำระบบแรงดึงดูดแบบตัวยู พร้อม ฝาปิด ขนาด 0.60*0.58*0.06 ม. ยาว 124 ม.	387,000	ก.พ. – เม.ย. 69			/	-	
9	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก หมู่ที่ 5 (สายบ้านนางสมสวย- บ้านนางพัชรา)	ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาว 86.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 258.00 ตารางเมตร	144,000	ก.พ. – เม.ย. 69			/	-	
10	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก หมู่ที่ 5 (สายหลังวัดพรมาวรา ราม)	ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 127.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 508.00 ตารางเมตร	298,000	ก.พ. – เม.ย. 69			/	-	
11	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก หมู่ที่ 6 (สายสี่แยกศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก – วัดสว่างสุทธาวาส)	ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 164 .00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิว จราจรคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 656 ตารางเมตร	373,000	ก.พ. – เม.ย. 69	/			38,000	
12	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง หมู่ที่ 6 (สายแยกบ้านนางลำไย)	ผิวจราจรลูกรังกว้าง 4.00 ม.หนาเฉลี่ย 0.50 ม.ยาว 155 ม.ปริมาตรลูกรัง 310.00 ลบ.ม. พร้อมเกรตเกลี่ย บดทับ	93,000	ก.พ. – เม.ย. 69			/	-	

13	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 (สายแสงสว่าง -โนนสวรรค์)	ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 115.00 เมตร ทน 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 575 ตารางเมตร	395,000	ก.พ. – เม.ย. 69			/	-	
14	โครงการวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 8 (สายบ้านนายเทิดทูล บุญญา - บ้านนายบุญเรียง ดวงอุปมา)	งานวางท่อระบายน้ำ คสล.ปากปลักรางชั้น 3 Ø 0.60 x 1.00 ม. จำนวน 153 ท่อน	492,000	ก.พ. – เม.ย. 69			/	-	
15	โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กถนนประสงค์ อบต.นาชุมแสง	พื้นที่ผิวคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 915 ตร.ม. รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบต.นาชุมแสง	500,000	ก.พ. – เม.ย. 69					

1.2 แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
1	อุดหนุนกิจการประปาหมู่บ้าน	อุดหนุนคณะกรรมการบริหารกิจการและบำรุงรักษาระบบประปาหมู่บ้าน บ้านนาชุมแสง หมู่ที่ 4 บ้านแสงสว่าง หมู่ที่ 7 บ้านสันติธรรมหมู่ที่ 8	100,000	ต.ค. 68		/		-	

2. ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ

2.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
1	โครงการฝึกอบรมพัฒนาอาชีพ หรือพัฒนาฝีมือแรงงาน	ฝึกอบรมทักษะอาชีพ	50,000	มี.ค. – ม.ย. 69			/	-	

3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

3.1 แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
1	โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ	จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ	10,000	ม.ค. 69				-	ยกเลิก โครงการ
2	โครงการผลิตสื่อการสอนศูนย์ พัฒนา เด็กเล็ก	ผลิตสื่อการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	20,000	มี.ค. – พ.ค. 69			/	-	
3	โครงการพัฒนาเพื่อเพิ่มศักยภาพ ให้กับครู ผู้ดูแลเด็กศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กในสังกัด อบต.นาชุมแสง	เพิ่มศักยภาพให้กับครูผู้ดูแลเด็กศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก	50,000	พ.ค. – ก.ค. 69			/	-	
4	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ บริหารสถานศึกษา	- รายหัว - ค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอน - อาหารกลางวัน	850,000	ต.ค. 67 – ก.ย. 69		/		437,022	
5	จัดซื้ออาหารเสริม(นม)	จัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้แก่เด็กนักเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.นาชุมแสง โรงเรียนบ้านนาชุมแสง, โรงเรียนบ้านโพธิ์ เหล่าวิชาคำสีดา,โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์	750,000	ต.ค. 67 – ก.ย. 69		/		62,361.39	
6	โครงการอุดหนุนอาหารกลางวัน นักเรียนระดับประถมศึกษาในเขต อบต.นาชุมแสง	สนับสนุนค่าอาหารกลางวันให้กับโรงเรียน ในสังกัด สพฐ. ดังนี้ (1) โรงเรียนบ้านนาชุมแสง (2) โรงเรียนบ้านโพธิ์เหล่าวิชาคำสีดา (3) โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์	1,700,000	ต.ค. 67 – ก.ย. 69		/		891,464	

3.2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
1	โครงการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา ท้องถิ่นสัมพันธ์	เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์	50,000	ธ.ค. 68 – มี.ค. 69	/			38,020	
2	โครงการแข่งขันกีฬาเด็กเล็กศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก	จัดการแข่งขันกีฬาเด็กเล็กศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก	30,000	ก.พ. – มี.ค. 69			/	-	
3	โครงการแข่งขันกีฬาและกิจกรรม ส่งเสริมพัฒนาการสภาเด็กและ เยาวชนตำบลนาชุมแสง	จัดการแข่งขันกีฬาและกิจกรรมส่งเสริม พัฒนาการสภาเด็กและเยาวชนตำบล นาชุมแสงและจัดกิจกรรมส่งเสริมสภา เด็กและเยาวชน ฯลฯ	10,000	เม.ย. – พ.ค. 69			/	-	
4	โครงการจัดการแข่งขันกีฬาชุมชน สัมพันธ์ด้านกีฬาเสพติด	จัดการแข่งขันกีฬาชุมชนสัมพันธ์ ด้านยาเสพติด	200,000	ธ.ค. 68 – ม.ค. 69	/			199,960	
5	โครงการเข้าร่วมร่วบวงสรวงกรม หลวงประจักษ์ฯ ก่อตั้งจังหวัด อุดรธานี	ค่าใช้จ่ายตามโครงการเข้าร่วมร่วบวง กรมหลวงประจักษ์ฯ ก่อตั้งจังหวัดอุดรธานี	20,000	ม.ค. 69	/			13,800	
6	โครงการประเพณีบุญบั้งไฟ	ค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดงานสืบสาน ประเพณีบุญบั้งไฟ	500,000	พ.ค. – มิ.ย. 69			/	-	
7	อุดหนุนตามโครงการจัดงานสืบสาน วัฒนธรรมประเพณี การก่อตั้ง อำเภอทุ่งฝน	อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอทุ่งฝน ตามโครงการจัดงานสืบสานวัฒนธรรม ประเพณีการก่อตั้งอำเภอทุ่งฝน	20,000	มิ.ย. - ก.ค. 69			/	-	
8	อุดหนุนโครงการนมัสการหลวงพ่ ทองคำ	อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอทุ่งฝน ตามโครงการนมัสการหลวงพ่ทองคำ	80,000	ม.ค. – ก.พ. 69	/		/	-	
9	อุดหนุนตามโครงการงานประเพณี ทุ่งศรีเมือง อุดรธานีผ้าหมี่ขิด	อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอทุ่งฝนตาม โครงการงานประเพณีทุ่งศรีเมือง อุดรธานี ผ้าหมี่ขิด	20,000	ธ.ค. 68				-	ยกเลิก โครงการ

3.3 แผนงานงบกลาง

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
1	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	จ่ายเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้สูงอายุในเขตพื้นที่ ตำบลนาชุมแสง ที่มีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ ขึ้นไปและมีคุณสมบัติครบถ้วน	7,398,000	ต.ค. 68 – ก.ย. 69		/		2,439,100	
2	เบี้ยยังชีพความพิการ	จ่ายเบี้ยยังชีพให้แก่คนพิการในเขตพื้นที่ ตำบลนาชุมแสง และมีสิทธิตามหลักเกณฑ์ ที่กำหนด	1,300,800	ต.ค. 68 – ก.ย. 69		/		432,600	
3	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	จ่ายเบี้ยยังชีพผู้ป่วยโรคเอดส์ในเขตพื้นที่ ตำบลนาชุมแสง ที่แพทย์ได้รับรองและ ทำการวินิจฉัยแล้ว	150,000	ต.ค. 68 – ก.ย. 69		/		47,500	

3.4 แผนงานสังคมสงเคราะห์

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
1	โครงการเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสตำบลนาชุมแสง	ออกเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ ผู้พิการและ ผู้ด้อยโอกาสตำบลนาชุมแสง	5,000	ต.ค. 68 – ก.ย. 69			/	-	
2	โครงการส่งเสริมกิจกรรมผู้สูงอายุ	- อบรมให้ความรู้แก่ผู้สูงอายุ ผู้ดูแลผู้สูงอายุ ในเรื่องสุขภาพผู้สูงอายุและโรคที่เกี่ยวข้อง - การให้บริการและมอบสิทธิพิเศษแก่ ผู้สูงอายุการตรวจสุขภาพผู้สูงอายุ	80,000	มี.ค. - เม.ย. 69			/	-	

4. ยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพอนามัยและการป้องกันโรค

4.1 แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
1	โครงการควบคุมและป้องกันโรคพิษ สุนัขบ้า	ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	60,000	ก.พ. – พ.ค. 69			/	-	
2	โครงการป้องกันแก้ไขปัญหาเอดส์ และเพศสัมพันธ์	รณรงค์และป้องกันปัญหาโรคเอดส์และ เพศสัมพันธ์	20,000	พ.ค. – มิ.ย. 69			/	-	
3	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความ รู้ในการป้องกันโรคติดต่อ โคโรนา 2019 (COVID-19)	อบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกัน โรคติดต่อโคโรนา 2019 (COVID-19)	20,000	ก.พ. – มี.ค. 69			/	-	
4	อุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตาม แนวทางโครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข หมู่ที่ 1	อุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทาง โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 1	20,000	มิ.ย. – ส.ค. 69			/	-	
5	อุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตาม แนวทางโครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข หมู่ที่ 2	อุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทาง โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 2	20,000	มิ.ย. – ส.ค. 69			/	-	
6	อุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตาม แนวทางโครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข หมู่ที่ 3	อุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทาง โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 3	20,000	มิ.ย. – ส.ค. 69			/	-	
7	อุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตาม แนวทางโครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข หมู่ที่ 4	อุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทาง โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 4	20,000	มิ.ย. – ส.ค. 69			/	-	
8	อุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตาม แนวทางโครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข หมู่ที่ 5	อุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทาง โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 5	20,000	มิ.ย. – ส.ค. 69			/	-	
9	อุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตาม แนวทางโครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข หมู่ที่ 6	อุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทาง โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 6	20,000	มิ.ย. – ส.ค. 69			/	-	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
10	อุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตาม แนวทางโครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข หมู่ที่ 7	อุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทาง โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 7	20,000	มิ.ย. – ส.ค. 69			/	-	
11	อุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตาม แนวทางโครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข หมู่ที่ 8	อุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทาง โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 8	20,000	มิ.ย. – ส.ค. 69			/	-	

5. ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความสงบเรียบร้อย การจัดระเบียบสังคม ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

5.1 แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
1	โครงการฝึกอบรมทบทวนเพื่อ พัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานของ เจ้าหน้าที่กู้ชีพ กู้ภัย อบต.นา ชุมแสง	ฝึกอบรมทบทวนเพื่อพัฒนาศักยภาพการ ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่กู้ชีพกู้ภัย อบต.นาชุมแสงฯ	10,000	ต.ค. 68 – ก.ย. 69			/	-	

5.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
1	โครงการจัดงานวัน อปพร.	ค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดงานวันอปพร. ฯลฯ	5,000	มี.ค. 69	/			4,930	
2	โครงการจิตอาสา “เราทำความดีด้วยหัวใจ”	ค่าใช้จ่ายตามโครงการจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ”	5,000	ต.ค. 68 – ก.ย. 69			/	-	
3	โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดขนาดเล็ก (PM 2.5)	รณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดขนาดเล็ก (PM 2.5)	5,000	ม.ค. – มิ.ย. 69			/		
4	โครงการป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถานศึกษา	ค่าใช้จ่ายตามโครงการป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถานศึกษา	35,000	ต.ค. 68 – ก.ย. 69			/	-	

5.3 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
1	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	ค่าใช้จ่ายตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ฯลฯ	20,000	ต.ค. 68 – ก.ย. 69			/	-	

6.2 แผนงานการเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
1	โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ “ปลูกต้นไม้กล้าแห่งความดี เราทำความดีด้วยหัวใจ”	ปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ	10,000	ก.ค. – ส.ค. 69			/	-	

7. ยุทธศาสตร์ด้านการเมืองการปกครอง การบริหารจัดการโดยหลักธรรมาภิบาล

7.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
1	โครงการจัดงานรัฐพิธี และวันสำคัญ ต่างๆ	จัดงานรัฐพิธี และวันสำคัญต่างๆ	30,000	ต.ค. 68 – ก.ย. 69				-	ยกเลิก โครงการ
2	โครงการให้ความรู้กฎหมายแก่ ประชาชน	จัดอบรมให้ความรู้กฎหมายแก่ประชาชน	20,000	ธ.ค. 68 - ก.พ. 69	/			ไม่ใช้งบประมาณ (ได้รับสนับสนุน งบประมาณจาก สำนักงานยุติธรรม จังหวัดอุดรธานี)	
3	โครงการอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพ และ ทัศนศึกษาดูงานบุคลากรองค์การบริหาร ส่วนตำบล	อบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพและ ทัศนศึกษาดูงานบุคลากรองค์การบริหาร ส่วนตำบล	300,000					233,285	
4	โครงการออกให้บริการรับชำระภาษี ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและภาษีป้าย	ออกให้บริการรับชำระภาษีที่ดินและ สิ่งปลูกสร้างและภาษีป้าย	10,000	ม.ค. – ก.ค. 69		/		-	
5	อุดหนุนศูนย์ช่วยเหลือประชาชน	อุดหนุนศูนย์ช่วยเหลือประชาชน	30,000	ต.ค. – ธ.ค. 68	/			30,000	

แผนและความก้าวหน้าในการจัดซื้อครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 (รอบ 6 เดือน)

องค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมแสง (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569)

1. ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน

1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	ครุภัณฑ์	ผลผลิตของครุภัณฑ์	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
1	ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก	จัดซื้อตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก จำนวน 1 ตู้ รายละเอียดตามข้อกำหนดขององค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมแสง (ราคาตาม ท้องตลาด)	6,000	ก.พ. – เม.ย. 69			/	-	
2	ตู้เหล็กแบบ 2 บาน	จัดซื้อตู้เหล็กแบบ 2 บาน จำนวน 2 ตู้ ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงานงบประมาณ	13,200	มี.ค. – พ.ค. 69			/	-	

1.2 แผนงานสังคมสงเคราะห์

ลำดับ ที่	ครุภัณฑ์	ผลผลิตของครุภัณฑ์	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
1	เก้าอี้สำนักงาน	จัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน จำนวน 4 ตัว รายละเอียดตามข้อกำหนดขององค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมแสง (ราคาตาม ท้องตลาด)	10,000	ม.ค. – มี.ค. 69			/	-	
2	โต๊ะสำนักงาน	จัดซื้อโต๊ะสำนักงาน จำนวน 1 ตัว รายละเอียดตามข้อกำหนดขององค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมแสง (ราคาตาม ท้องตลาด)	6,000	ม.ค. – มี.ค. 69			/	-	

2. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

2.1 แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	ครุภัณฑ์	ผลผลิตของครุภัณฑ์	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
1	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงาน ประมวลผล	จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงาน ประมวลผล จำนวน 1 เครื่อง ตามเกณฑ์ ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการ จัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์	24,000	มี.ค. – เม.ย. 69			/	-	
2	เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้ง ถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้ง ถังหมึกพิมพ์ (Ink TankPrinter) จำนวน 1 เครื่องตามเกณฑ์ราคากลางและ คุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และ ระบบคอมพิวเตอร์	4,100	มี.ค. – เม.ย. 69			/	-	