



รายงานผลการดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

องค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมแสง

สำนักปลัด

งานนโยบายและแผน

องค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมแสง

รายงานผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายปีงบประมาณ 2567 (ตุลาคม 2566 – กันยายน 2567)

(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2567)

ยุทธศาสตร์ที่ 1 : ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา										
1	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 (สายบึงบ้านโพธิ์คสล.เดิม - สามแยกวัดป่าบ้านโพธิ์)	413,000	413,000	0.00	/			27 มี.ค. – 25 พ.ค. 67	กองช่าง	
2	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 (สายทิศตะวันออกโรงเรียนบ้านโพธิ์เหล่าวิชาคำสีดา)	377,000	377,000	0.00	/			28 มี.ค. – 26 พ.ค. 67	กองช่าง	
3	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ที่ 2 (สายดงเหล่าทิศเหนือสวนปาล์ม)	86,000	0.00	86,000		/		13 ก.ย. – 11 ธ.ค. 67	กองช่าง	
4	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำระบบแรงดึงดูดด้วยพร้อมฝापิด หมู่ที่ 3 (สายบ้านนางสาวบุญนำ – ทางหลวง)	489,000	489,000	0.00	/			18 เม.ย. – 16 มิ.ย. 67	กองช่าง	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
5	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ระบบแรงดึงดูดด้วยพร้อมฝาปิด หมู่ที่ 4 (สายสี่แยกบ้านนางสดใส วงชัยยา - บ้านนางอมร พรมวันนา)	214,000	214,000	0.00	/			10 เม.ย. - 9 มิ.ย. 67	กองช่าง	
6	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 (สายบ้านนาย บุญหนัก - บ้านนางสดใส)	400,000	400,000	0.00	/			22 มี.ค. - 19 มิ.ย. 67	กองช่าง	
7	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 (สายข้าง โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ - สามแยกไปนาทม)	403,000	403,000	0.00	/			25 เม.ย. - 23 ก.ค. 67	กองช่าง	
8	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 (สายโนน สมบูรณ์ - วัดป่าเทพนิมิต)	300,000	300,000	0.00	/			22 มี.ค. - 20 พ.ค. 67	กองช่าง	
9	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง หมู่ที่ 6 (สายสามแยกนายนายบุญเลิศ ศรีชัยมูล - นานาง ประครอง ไทย์วังชัย)	22,000	22,000	0.00	/			24 พ.ค. - 22 ก.ค. 67	กองช่าง	
10	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 (สายบ้าน นายเอน - ลำห้วยไชรินทร์)	300,000	300,000	0.00	/			22 มี.ค. - 19 มิ.ย. 67	กองช่าง	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
11	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ที่ 7 (สายบ้านนางสาวชนิตา วงศ์ละคร - ที่ดินนางเตือนใจ ธนทวีโชค)	18,000	18,000	0.00	/			24 พ.ค. – 22 ก.ค. 67	กองช่าง	
12	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ระบบแรงดึงดูดด้วยพร้อมฝาปิด หมู่ที่ 7 (สายบ้านนายทวน – หนองเลิงปอ)	446,000	446,000	0.00	/			18 เม.ย. – 16 มิ.ย. 67	กองช่าง	
13	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ระบบแรงดึงดูดด้วยพร้อมฝาปิด หมู่ที่ 8 (สายบ้านนางเก้ายะ – บ้านนางสาวหงส์)	433,000	433,000	0.00	/			19 เม.ย. – 17 มิ.ย. 67	กองช่าง	
14	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ระบบแรงดึงดูดด้วยพร้อมฝาปิด หมู่ที่ 8 (สายบ้านนายเทิดทูล – บ้านนายสงวน)	119,000	119,000	0.00	/			18 เม.ย. – 16 มิ.ย. 68	กองช่าง	
1.2 แผนงานเคหะและชุมชน										
1	อุดหนุนสำนักงานการไฟฟ้าส่วน ภูมิภาค (ขยายเขตไฟฟ้า หมู่ที่ 1 สายแยกนายนายนวน – ฟาร์มโคนม)	37,090	37,089.02	0.98	/			30 ก.ย. 67	กองช่าง	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
2	อุดหนุนสำนักงานการไฟฟ้าส่วน ภูมิภาค (ขยายเขตไฟฟ้า หมู่ที่ 1 สายแยกนางนงปัญจา วงศ์พัฒน์ – นายนายวีรพันธ์ โพธิ์ผล – ฟาร์มโคนม)	292,052	292,050.49	1.51	/			30 ก.ย. 67	กองช่าง	
3	อุดหนุนสำนักงานการไฟฟ้าส่วน ภูมิภาค (ขยายเขตไฟฟ้า หมู่ที่ 2 สายป่าช้า - บ้านโพธิ์ทุ่งพัฒนา)	297,965	297,962.13	2.87	/			30 ก.ย. 67		
4	อุดหนุนสำนักงานการไฟฟ้าส่วน ภูมิภาค (ขยายเขตไฟฟ้า หมู่ที่ 4 สายนาชุมแสง - ตำบลนาทม)	228,585	228,584.64	0.36	/			30 ก.ย. 67	กองช่าง	
5	อุดหนุนสำนักงานการไฟฟ้าส่วน ภูมิภาค (ขยายเขตไฟฟ้า หมู่ที่ 5 สายโนนสมบูรณ์ - นาสนวน)	1,390,269.30	1,390,269.30	0.70	/			30 ก.ย. 67	กองช่าง	
6	อุดหนุนสำนักงานการไฟฟ้าส่วน ภูมิภาค (ขยายเขตไฟฟ้า หมู่ที่ 5 สายโนนสมบูรณ์ - ลำห้วยนาทม)	137,955	137,952.08	2.92	/			30 ก.ย. 67	กองช่าง	
7	อุดหนุนสำนักงานการไฟฟ้าส่วน ภูมิภาค (ขยายเขตไฟฟ้า หมู่ที่ 5 สายนายคำใบ - นาชุมแสง)	56,620	56,617.81	2.19	/			30 ก.ย. 67	กองช่าง	
8	อุดหนุนสำนักงานการไฟฟ้าส่วน ภูมิภาค (ขยายเขตไฟฟ้า หมู่ที่ 6 สายนาชุมแสง - บ้านดาด)	1,769,405	1,769,403.50	1.50	/			30 ก.ย. 67		

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
9	อุดหนุนสำนักงานการไฟฟ้าส่วน ภูมิภาค (ขยายเขตไฟฟ้า หมู่ที่ 6 สายนายนายสมหวัง – สมวิไล)	150,000	149,916.28	83.72	/			30 ก.ย. 67	กองช่าง	
10	อุดหนุนสำนักงานการไฟฟ้าส่วน ภูมิภาค (ขยายเขตไฟฟ้า หมู่ที่ 6 สายบ้านนายปัญญา ตู้งษา – บ้านนางณัฐธากรณ์ ถู้งน้ำคำ)	30,358	30,356.14	1.86	/			30 ก.ย. 67	กองช่าง	
11	อุดหนุนสำนักงานการไฟฟ้าส่วน ภูมิภาค (ขยายเขตไฟฟ้า หมู่ที่ 6 สายบ้านนายสำราญ – บ้านนาง วีราพร สมหมอ)	81,610	81,607.85	2.15	/			30 ก.ย. 67	กองช่าง	
12	อุดหนุนกิจการประปาหมู่บ้าน	100,000	100,000	0.00	/			7 พ.ค. 67	กองช่าง	

ยุทธศาสตร์ที่ 2 : ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
2.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน										
1	โครงการฝึกอบรมพัฒนาอาชีพ หรือพัฒนาฝีมือแรงงาน	50,000	0.00	50,000			/	-	กองสวัสดิการ สังคม	

ยุทธศาสตร์ที่ 3 : ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
3.1 แผนงานการศึกษา										
1	โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ	5,000	0.00	5,000			/	-	กองการศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม	
2	โครงการผลิตสื่อการสอน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	20,000	19,270	730	/			31 ส.ค. 67	กองการศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม	
3	โครงการพัฒนาเพื่อเพิ่มศักยภาพ ให้กับครู ผู้ดูแลเด็กศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กในสังกัด อบต.นาชุมแสง	20,000	0.00	20,000			/	-	กองการศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม	
4	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ บริหารสถานศึกษา (รายหัว)	150,000	141,372	8,628	/			1 – 30 ก.ย. 67	กองการศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม	
5	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ บริหารสถานศึกษา (อาหารกลางวัน)	700,000 (โอนลด 90,630)	501,120	108,250	/			1 ต.ค. 66 – 30 ก.ย. 67	กองการศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม	
6	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย ในการจัดการเรียนการสอน	100,000	49,881	50,119	/			1 ส.ค. – 30 ก.ย. 67	กองการศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม	
7	จัดซื้ออาหารเสริม(นม)	1,025,000	823,125.04	201,874.96	/			1 ต.ค. 66 – 30 ก.ย. 67	กองการศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
8	โครงการอุดหนุนอาทากลางวัน นักเรียนระดับประถมศึกษา ในเขต อบต.นาชุมแสง	2,500,000 (โอนลด 712,105)	1,711,900	75,995	/			1 ต.ค. 66 – 30 ก.ย. 67	กองการศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม	
3.2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ										
1	โครงการเข้าร่วมแข่งขันกีฬาท้องถิ่น สัมพันธ์	30,000	29,150	850	/			16 ก.พ. 67	กองการศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม	
2	โครงการแข่งขันกีฬานักเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	36,000	0.00	36,000			/	-	กองการศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม	
3	โครงการแข่งขันกีฬาและกิจกรรม ส่งเสริมพัฒนาการสภาเด็กและ เยาวชนตำบลนาชุมแสง	10,000	0.00	10,000			/	-	กองการศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม	
4	โครงการจัดการแข่งขันกีฬาชุมชน สัมพันธ์ด้านภัยยาเสพติด	200,000	200,000	0.00	/			16 – 17 ธ.ค. 66	กองการศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม	
5	โครงการเข้าร่วมร่วบวงสรวงกรม หลวงประจักษ์ฯ ก่อตั้งจังหวัด อุตรธานี	20,000	13,300	6,700	/			18 ม.ค. 67	กองการศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม	
6	โครงการประเพณีบุญบั้งไฟ	400,000 (โอนเพิ่ม 30,000)	429,975	25	/			25 – 26 พ.ค. 67	กองการศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
7	อุดหนุนตามโครงการจัดงานสืบสาน วัฒนธรรมประเพณี การก่อตั้ง อำเภอทุ่งฝน	40,000	0.00	40,000			/	-	กองการศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม	
8	อุดหนุนโครงการนมัสการหลวงพ่ ทองคำ	80,000	80,000	0.00	/			31 ม.ค. 67	กองการศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม	
9	อุดหนุนตามโครงการงานประเพณี ทุ่งศรีเมือง อุดรธานีผ้าหมี่ขิด	20,000	0.00	20,000			/	-	กองการศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม	
3.3 แผนงานงบกลาง										
1	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	7,549,200 (โอนลด 485,000)	7,064,100	100	/			1 ต.ค. 66 – 30 ก.ย. 67	กองสวัสดิการ สังคม	
2	เบี้ยยังชีพความพิการ	1,322,400 (โอนลด 130,000)	1,192,000	400	/			1 ต.ค. 66 – 30 ก.ย. 67	กองสวัสดิการ สังคม	
3	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยโรคเอดส์	210,000 (โอนลด 70,000)	138,000	2,000	/			1 ต.ค. 66 – 30 ก.ย. 67	กองสวัสดิการ สังคม	
3.4 แผนงานสังคมสงเคราะห์										
1	โครงการเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสตำบล นาชุมแสง	5,000	0.00	5,000			/	-	กองสวัสดิการ สังคม	
2	โครงการส่งเสริมกิจกรรมผู้สูงอายุ	70,000 (โอนเพิ่ม 10,000)	78,900	1,100	/			12 เม.ย. 67	กองการศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม	

ยุทธศาสตร์ที่ 4 : ยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพอนามัยและการป้องกันโรค

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
4.1 แผนงานสาธารณสุข										
1	โครงการควบคุมและป้องกัน โรคพิษสุนัขบ้า	60,000	50,026	9,974	/			18 – 19 มิ.ย. 67	กองสวัสดิการ สังคม	
2	โครงการป้องกันแก้ไขปัญหาดริดย และเพศสัมพันธ์	5,000	0.00	5,000			/	-	กองสวัสดิการ สังคม	
3	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อ โคโรนา 2019 (COVID-19)	5,000	0.00	5,000			/	-	กองสวัสดิการ สังคม	
4	อุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตาม แนวทางโครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 1	20,000	20,000	0.00	/			23 ส.ค. 67	กองสวัสดิการ สังคม	
5	อุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตาม แนวทางโครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 2	20,000	20,000	0.00	/			23 ส.ค. 67	กองสวัสดิการ สังคม	
6	อุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตาม แนวทางโครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 3	20,000	20,000	0.00	/			23 ส.ค. 67	กองสวัสดิการ สังคม	
7	อุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตาม แนวทางโครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 4	20,000	20,000	0.00	/			23 ส.ค. 67	กองสวัสดิการ สังคม	
8	อุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตาม แนวทางโครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 5	20,000	20,000	0.00	/			23 ส.ค. 67	กองสวัสดิการ สังคม	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
9	อุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตาม แนวทางโครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 6	20,000	20,000	0.00	/			23 ส.ค. 67	กองสวัสดิการ สังคม	
10	อุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตาม แนวทางโครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 7	20,000	20,000	0.00	/			23 ส.ค. 67	กองสวัสดิการ สังคม	
11	อุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตาม แนวทางโครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 8	20,000	20,000	0.00	/			23 ส.ค. 67	กองสวัสดิการ สังคม	

ยุทธศาสตร์ที่ 5 : ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความสงบเรียบร้อย การจัดระเบียบสังคม ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
5.1 แผนงานสาธารณสุข										
1	โครงการฝึกอบรมทบทวนเพื่อ พัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงาน ของเจ้าหน้าที่กู้ชีพ กู้ภัย	10,000	0.00	10,000			/	-	สำนักปลัด	
2	โครงการหนึ่งตำบลหนึ่งทีม กู้ชีพกู้ภัย	750,000 (โอนลด 95,000)	557,090	97,910	/			1 ต.ค. 66 – 30 ก.ย. 67	สำนักปลัด	
5.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน										
1	โครงการจัดงานวัน อปพร.	5,000	4,985	15.00	/			22 มี.ค. 67	สำนักปลัด	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
2	โครงการจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ”	5,000	3,550	1,450	/			1 ต.ค. 66 – 30 ก.ย. 67	สำนักปลัด	
3	โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไข ปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5)	5,000	4,950	50	/			22 ก.พ. 67	สำนักปลัด	
4	โครงการป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย	5,000	4,950	50	/			1 ต.ค. 66 – 30 ก.ย. 67	สำนักปลัด	
5	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุ ทางถนนเทศกาลปีใหม่	10,000	9,375	625	/			29 ธ.ค. 66 – 4 ม.ค. 67	สำนักปลัด	
6	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุ ทางถนนเทศกาลสงกรานต์	10,000	0.00	10,000			/	-	สำนักปลัด	
7	โครงการฝึกอบรมปฏิบัติการจิต อาสาภัยพิบัติประจำองค์การ บริหารส่วนตำบลนาชุมแสง	5,000	0.00	5,000			/	-	สำนักปลัด	
8	โครงการฝึกอบรมและศึกษา ดูงานเพื่อเพิ่มศักยภาพ อปพร.	280,000	278,130	1,870	/			3 – 5 เม.ย. 67	สำนักปลัด	
5.3 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน										
1	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหา ยาเสพติด	10,000	4,100	5,900	/			26 มิถุนายน 67	สำนักปลัด	

ยุทธศาสตร์ที่ 6 : ยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
6.1 แผนงานเคหะและชุมชน										
1	โครงการชุมชนปลอดภัย	10,000	0.00	10,000			/	-	กองสวัสดิการ สังคม	
6.2 แผนงานการเกษตร										
1	โครงการปลูกต้นไม้เฉลิม พระเกียรติ “ปลูกต้นไม้แห่งความ ดี เราทำความดีด้วยหัวใจ”	30,000	8,120	21,880	/			26 ก.ค. 67	กองสวัสดิการ สังคม	

ยุทธศาสตร์ที่ 7 : ยุทธศาสตร์ด้านการเมืองการปกครอง การบริหารจัดการโดยหลักธรรมาภิบาล

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
7.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป										
1	โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	30,000	30,000	0.00	/			1 ต.ค. 66 – 30 ก.ย. 67	สำนักปลัด	
2	อุดหนุนงานรัฐพิธีและวันสำคัญต่างๆ ให้แก่อำเภอทุ่งฝน	40,000 (โอนลด 30,358)	0.00	9,642			/	-	สำนักปลัด	
3	โครงการออกให้บริการรับชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและภาษีป้าย	10,000 (โอนลด 9,600)	0.00	400			/	-	สำนักปลัด	
รวมทั้งหมด 76 โครงการ		23,021,816	22,093,178	928,638	59 โครงการ	1 โครงการ	16 โครงการ			

ผลการจัดซื้อครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ 2567 (ตุลาคม 2566 – กันยายน 2567)

(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2567)

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
1. ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน										
1	ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก	5,000	0.00	5,000			/	-	สำนักปลัด	
2	ตู้เก็บแฟ้ม 40 ช่อง	5,400	5,000	400	/			31 ก.ค. 67	กองคลัง	
3	ตู้อวนเลื่อนกระจก	5,400	0.00	5,400			/	-	กองคลัง	
4	ตู้เหล็ก	13,200	13,000	200	/			31 ก.ค. 67	กองคลัง	
5	เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน	33,500	0.00	33,500			/	-	กองการศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม	
6	ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก	20,000	19,600	400	/			31 ก.ค. 67	กองการศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม	
7	ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก	10,000	9,800	200	/			31 ก.ค. 67	กองสวัสดิการ สังคม	
2. ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง										
1	รถบรรทุก (ดีเซล)	750,000	750,000	0.00	/			11 พ.ย. 67	กองคลัง	
2	รถบรรทุกขยะ	2,500,000	0.00	2,500,000		/		ต.ค. 67 – เม.ย. 68	กองสวัสดิการ สังคม	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
3. ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ										
1	ลำโพงเคลื่อนที่	30,000	27,900	2,100	/			30 ส.ค. 67	กองการศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม	
4. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์										
1	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล	24,000	23,500	500	/			14 พ.ค. 67	สำนักปลัด	
2	เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก พร้อม ติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	4,100	4,100	0.00	/			30 ส.ค. 67	สำนักปลัด	
3	เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ จำนวน 2 เครื่อง	6,600	6,600	0.00	/			20 ส.ค. 67	กองคลัง	
4	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล	24,000	23,500	500	/			20 ส.ค. 67	กองการศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม	
5	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงาน ประมวลผล แบบที่ 1	24,000	24,000	0.00	/			20 ส.ค. 67	กองการศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม	
6	เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ จำนวน 2 เครื่อง	6,600	6,600	0.00	/			22 ส.ค. 67	กองการศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
5. ประเภทครุภัณฑ์ก่อสร้าง										
1	เครื่องเจาะคอนกรีต	70,000	70,000	0.00	/			23 ส.ค. 67	กองช่าง	
รวมทั้งหมด 17 โครงการ		3,531,800	983,600	2,548,200	13	1	3			

ปัญหาและอุปสรรค

จากการติดตามและประเมินผลโครงการ/กิจกรรม ในปีงบประมาณ 2567 (ตุลาคม 2566–กันยายน 2567) ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมแสง ไม่สามารถดำเนินการได้ทุกโครงการและไม่สามารถดำเนินการได้ทันในห้วงปีงบประมาณ เนื่องจากงบประมาณรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับการจัดสรรที่ล่าช้าจึงทำให้งบประมาณมีไม่เพียงพอที่จะดำเนินได้ทุกโครงการในห้วงปีงบประมาณ 2567 และปัญหา/ความต้องการของประชาชนมีเป็นจำนวนมาก ทำให้ผลการดำเนินการตามแผนการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมแสง ในไตรมาสดังกล่าวไม่สามารถดำเนินการได้

ข้อเสนอแนะ

1. วิเคราะห์ข้อมูลให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน เพื่อสนองตอบความต้องการและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน
2. วางแผนการใช้จ่ายงบประมาณให้สอดคล้องกับสถานะการคลังและความต้องการของประชาชนในพื้นที่
3. ควรเร่งรัดให้มีการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ให้สามารถดำเนินการได้ในปีงบประมาณนั้น
4. ดำเนินการขอสนับสนุนงบประมาณอุดหนุนเฉพาะกิจจากส่วนกลางเพื่อสนองตอบปัญหาและความเดือดร้อนของประชาชน

ทั้งนี้ ประชาชน หน่วยงานของรัฐ ภาคเอกชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สามารถให้ข้อเสนอแนะ ให้คำปรึกษา แนะนำ ต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมแสง ได้โดยตรงต่อผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมแสง หรือให้ข้อมูลผ่านระบบเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมแสง <https://nachumsaeng-ud.go.th> หรือติดต่อให้ข้อมูลได้ที่ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมแสง 205 หมู่ 6 ตำบลนาชุมแสง อำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี 41310 ในวันเวลาราชการ